

Canyon de L'Espalier / Gorges de Lavaldens
Traçabilité rééquipement 2024-2025

Remarque générale : le choix a été fait de ne pas relier les points pour éviter un possible coincement d'embaçle

repere photos	n° obstacle	Obstacle	Positionnement pastille	Matériel en place	Date pose	Date visite	Observation FFME	Travaux mars 2025 - Coralie Balme
		Entrée						
b	1	R4	néant	Rd 2p12i + maillons inox 10		28/08/24	points non reliés	
c	2	R4	néant	Rg 2p12i + maillons inox 10		28/08/24	points non reliés	
d	3	T3	néant	néant		28/08/24		Ajout de 2 points rive droite
e		Sur-verse	néant			28/08/24	Sur-verse captage rd	
f	4	T2	néant	néant		28/08/24		Quelque relais d'ajoutés pour l'aide à la progression Désescalade possible partout
g	5	T2	néant	néant		28/08/24		
		Echap 1	néant			28/08/24	rd	
		Marche	néant			28/08/24		
h		Echap 2	néant			28/08/24	rd	
h		shunt passerelle	néant	pas encore réalisé		28/08/24	rappel pour éviter de passer sous la passerelle	Mise en place quand le canyon sera ouvert officiellement car situé en bord de chemin : pourrait inciter a descendre dans le canyon
j	6	R2	néant	néant		28/08/24	gros arbre en travers	
k	7	R3	néant			28/08/24		Ajout des ancrages nécessaires
k	8	R3	néant	1p12i + maillon 10 inox rd		28/08/24	succession de ressauts avec ou sans	
k	9	R2	néant	1 goujon sans plaquette		28/08/24	ancrage (mono-points) et nombreux	
k	10	R3	néant	1 goujon sans plaquette + cordelette +		28/08/24	embâcles	
k	11	R2	néant	maillon 10 inox		28/08/24		
l	12	C5	néant	1p12i + maillon 10 inox rd + 1p12i arraché		28/08/24	Mono point et relais arrachés	Mise en place de deux points de main courante et deux points pour le relais
	13	T2	néant	néant		28/08/24		
n	14	C7	néant	cordelette avec maillon sur goujons sans plaquettes		28/08/24		Remise en place des plaquettes de 12 mm
o	15	R2	néant			28/08/24		Quelques relais d'ajoutés pour l'aide a la progression Désescalade possible partout
o	16	R5	néant			28/08/24	succession de ressauts sans ancrage et	
o	17	R2	néant			28/08/24	tronc d'arbres en travers	
p	18	C7	néant	NE		28/08/24		
q		Echap 3	néant	MC en corde sur p12i et maillons		28/08/24	sortie obligatoire actuellement	
r	19	C9	néant	Vielle corde abîmée et 2 goujons sans plaquettes		28/08/24	Enchevêtrement de très gros arbres dans la cascade	Remise en place des plaquettes de 12 mm
	20	T4	néant	?		28/08/24	non visités	
	21	C4	néant	?		28/08/24	non visités	Relais rive droite et gauche et ajout de deux points de mains courant en rive droite
		T2						1 point d'aide en rive droite désescalade facile